

Órgão contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE Departamento Fiscalizador : UR-9
Última atualização: 27/06/2019 14:21 Última Confirmação: 16/07/2019 10:36

Listagem de Obras

Pesquisar

bofete

#	Situação	Descrição Sucinta da obra	Município	Valor Inicial (R\$)	Valor Pago (R\$)	Data de início da obra	Endereços
<div><div></div><div></div></div>	Atrasada	AMPLIAÇÃO DO CENTRO PUBLICO DE CONVIVÊNCIA CONSTRUÇÃO PISCINA AQUECIDA E COBERTA	Bofete	245.745,45	211.583,36	24/05/2018	<div></div>
<div><div></div><div></div></div>	Paralisada	Execução de obra de construção de ginásio poliesportivo - Ginásio Poliesportivo	Bofete	1.024.054,41	143.541,56	24/12/2015	<div></div>
<div><div></div><div></div></div>	Paralisada	Implantação e modernização de infraestrutura esportiva - Construção de Centro Olímpico	Bofete	476.600,56	339.718,98	18/05/2016	<div></div>
<div><div></div><div></div></div>	Atrasada	Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Construção de Portaria e Bilheteria	Bofete	279.729,77	131.156,59	30/11/2017	<div></div>
<div><div></div><div></div></div>	Atrasada	IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO, COM OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS DE VIAS PUBLICAS CONVENIO CONTRATO REPASSE 785554/2013/MCIDADES/CAIXA	Bofete	327.256,44	277.697,33	15/10/2015	<div></div>
<div><div></div><div></div></div>	Atrasada	INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPE, GUIA, SARJETA E PASSEIO PUBLICO DE VIAS URBANAS	Bofete	294.417,57	285.656,45	07/12/2016	<div></div>
<div><div></div><div></div></div>	Atrasada	RECAPE CONVENIO 1225/2018	Bofete	600.000,00	459.873,99	Sem Data	<div></div>
<div><div></div><div></div></div>	Atrasada	RECAPE CONVENIO 67/2018	Bofete	251.000,00	0,00	Sem Data	<div></div>

25

▼

 resultados por página

Primeiro

Anterior

1

Próximo

Último